

Stavba: “Oprava vodovodu a kanalizace ul. Prokopa Velikého“

Provedení stavebních prací – oprava vodovodu otevřeným výkopem v ul. Prokopa Velikého včetně přepojení vodovodních přípojek + oprava vodovodu v ul. Výstavní bezvýkopově protlakem (montážní jámy protlaku budou umístěny: startovací v MK ul. Prokopa Velikého, cílová v chodníku podél ul. Výstavní mimo silniční těleso. Pro provedení protlaku bude potřebné v křižovatce ul. Prokopa Velikého provést 2x kopanou sondu k ověření umístění a hloubky kříženého plynovodního potrubí.

Oprava kanalizace bude provedena výměnou 4ks kanalizačních revizních šachet otevřeným výkopem, 1ks kanalizační šachty sanací. Po provedení výměny kanalizačních šachet budou provedeny provizorní opravy povrchů – betonová krusta, tak aby bylo možné provádět zimní údržbu.

Kanalizační potrubí bude opraveno bezvýkopovou metodou - sanace rukávцем.

Oprava povrchů bude provedena dle požadavku správce komunikací viz. příloha výkres C.4 Situace vyspravení povrchů (pozn. po provedení sond k ověření polohy plynu v křižovatce ul. Výstavní x ul. Prokopa Velikého bude v tomto úseku finální obrusná asfaltová vrstva protažena přes sondy k obrubníku dle pokynů správce komunikace).

V termínu (od - do): 8.11.2022 – 31.5.2023 - výkopové práce

Definitivní úpravy povrchů: 1.6.2023 – 25.6.2023

Harmonogram stavby

Celkový termín realizace: 8.11.2022 – 25.6.2023

OPRAVA KANALIZACE

Etapa č. 1

Termín: 8.11.2022 – 13.11.2022

Výkres DDZ č. 3 – ul. Prokopa Velikého – uzavírka vozovky při opravě kanalizace, 1. úsek

Oprava kanalizace – výměna kanalizační revizní šachty Š2 – otevřeným výkop, sanace revizní kanalizační šachty Š1 včetně výměny poklopu, sanace rukávцем – úsek Š1 – Š2 včetně přepojení přípojek

Dopravní řešení:

Uzavírka ul. Prokopa Velikého, délka uzavírky 10m, před budovou č. 652/11

Navržená objízdna trasa:

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova

ul. Kutuzovova – ul. Halasova – ul. Výstavní

ul. Výstavní – ul. Halasova – ul. Jeremenkova

Etapa č. 2

Termín: 14.11.2022 – 20.11.2022

Výkres DDZ č. 4 – ul. Prokopa Velikého – uzavírka vozovky při opravě kanalizace, 2. úsek

Oprava kanalizace – výměna kanalizační revizní šachty Š3 – otevřeným výkop, sanace rukávцем – úsek Š2 – Š3 včetně přepojení přípojek

Dopravní řešení:

Uzavírka ul. Prokopa Velikého, délka uzavírky 10m, před budovou č. 260/17

Navržená objízdna trasa:

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova

ul. Kutuzovova – ul. Halasova – ul. Výstavní

ul. Výstavní – ul. Halasova – ul. Jeremenkova

Etapa č. 3

Termín: 21.11.2022 – 27.11.2022

Výkres DDZ č. 5 – ul. Prokopa Velikého – uzavírka vozovky při opravě kanalizace, 3. úsek

Oprava kanalizace – výměna kanalizační revizní šachty Š4 – otevřeným výkop, sanace rukávem – úsek Š3 – Š4 včetně přepojení přípojek

Dopravní řešení:

Uzavírka ul. Prokopa Velikého, délka uzavírky 10m, před budovou č. 260/17

Navržená objízdná trasa:

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova

ul. Kutuzovova – ul. Halasova – ul. Výstavní

ul. Výstavní – ul. Halasova – ul. Jeremenkova

Etapa č. 4

Termín: 28.11.2022 – 4.12.2022

Výkres DDZ č. 6 – ul. Prokopa Velikého – uzavírka vozovky při opravě kanalizace, 4. úsek

Oprava kanalizace – výměna kanalizační revizní šachty Š5 – otevřeným výkop, sanace rukávem – úsek Š4 – Š5 včetně přepojení přípojek

Dopravní řešení:

Uzavírka ul. Prokopa Velikého, délka uzavírky 10m, před budovou č. 168/33

Navržená objízdná trasa:

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova

ul. Kutuzovova – ul. Halasova – ul. Výstavní

ul. Výstavní – ul. Halasova – ul. Jeremenkova

V termínu do 11.12.2022 budou provedeny provizorní úpravy povrchů – betonová krusta případně asfaltová vrstva, tak aby bylo možné provádět zimní údržbu. MK ul. Prokopa Velikého bude následně zprůjezdněna, dočasné dopravní značení odstraněno.

Po dobu provádění stavebních prací – opravy kanalizace zajišťuje zimní údržbu zhotovitel stavby. Po provedení provizorních povrchů provádí zimní údržbu správce MK. O průběhu stavebních prací bude zhotovitel správce MK informovat tak, aby byla zajištěna plynule zimní údržba.

OPRAVA VODOVODU

Etapa č. 5

Termín: 27.3.2023 – 19.4.2023

Výkres DDZ č. 10 – ul. Prokopa Velikého – usměrnění provozu při opravě vodovodu, 4. úsek

Oprava vodovodu – otevřeným výkopem v úseku od křižovatky ul. Jeremenkova x ul. Prokopa Velikého po křižovatku ul. Prokopa Velikého x ul. Kutuzovova. Délka úseku 200m.

Dopravní řešení:

Zjednosměrnění ulice Prokopa Velikého v uvedeném pracovním úseku. Průjezd omezen ze směru od ul. Výstavní k ul. Jeremenkova.

Ve směru z ul. Jeremenkova do ul. Výstavní průjezd bez omezení.

Navržená objízdná trasa:

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova

ul. Kutuzovova – ul. Halasova – ul. Jeremenkova

ul. Výstavní – ul. Halasova – ul. Jeremenkova

Etapa č. 6

Termín: 20.4.2023 – 25.4.2023

Výkres DDZ č. 9 – ul. Prokopa Velikého – usměrnění provozu při opravě vodovodu, 3. úsek

Oprava vodovodu – otevřeným výkopem v úseku křižovatky ul. Kutuzovova x ul. Prokopa Velikého po budovu č. 149/18. Délka úseku 35m.

Dopravní řešení:

Uzavírka odbočení v křižovatce z ul. Prokopa Velikého do ul. Kutuzovova ve směru k ul. Mírová. Průjezd ul. Prokopa Velikého v obou směrech zachován.

Bez navržené objízdny trasy.

Etapa č. 7

Termín: 26.4.2023 – 14.5.2023

Výkres DDZ č. 8 – ul. Prokopa Velikého – usměrnění provozu při opravě vodovodu, 2. úsek

Oprava vodovodu – otevřeným výkopem v úseku od budovy č. 149/18 po křižovatku ul. Prokopa Velikého x ul. Výstavní. Délka úseku 170m.

Dopravní řešení:

Zjednosměrnění ulice Prokopa Velikého v uvedeném pracovním úseku. Průjezd omezen ze směru od ul. Výstavní k ul. Jeremenkova.

Ve směru z ul. Jeremenkova do ul. Výstavní průjezd ulicí Prokopa Velikého bez omezení.

Navržená objízdna trasa:

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova

ul. Výstavní – ul. Halasova – ul. Jeremenkova

Etapa č. 8

Termín: 15.5.2023 – 31.5.2023

Výkres DDZ č. 7 – ul. Prokopa Velikého – usměrnění provozu při opravě vodovodu, 1. úsek

Oprava vodovodu – protlakem v křižovatce ulice Prokopa Velikého x ul. Výstavní, délka úseku 25m.

Dopravní řešení:

Zúžení v ul. Prokopa Velikého pro umístění montážní jámy protlaku a provedení dvou sond pro určení umístění a hloubky plynovodního potrubí křížícího protlak opravovaného vodovodu. Druhá montážní jáma protlaku bude umístěna v chodníku v autobusové zastávce „U Chladičů“ (zastávka je obsluhována linkou č. 57 - Nová Huť jižní brána →směr do Hulváky). Pro chodce bude zřízen po dobu provádění protlakových prací koridor. A dále bude v rámci uvedené stávající autobusové zastávky posunut dočasně pouze označnický zastávky. Autobusová zastávka je dostatečně dlouhá pro provedení tohoto řešení, které bylo také odsouhlaseno ing. Mlčákem, zástupcem DPO. Před zahájením této etapy stavby bude DPO v dostatečném předstihu informováno k zajištění posunu označnického autobusové zastávky.

PROVEDENÍ OBNOVY ASFALTOVÝCH POVRCHŮ V ULICI PROKOPA VELIKÉHO

Etapa č. 9

Termín: 1.6.2023 – 11.6.2023

Výkres DDZ č. 11 – ul. Prokopa Velikého – uzavírka vozovky při pokládce nového živičného krytu, 1. úsek

Pokládka asfaltových vrstev v ulici Prokopa Velikého v úseku od křižovatky ul. Prokopa Velikého x ul.

Výstavní po křižovatku ul. Prokopa Velikého x ul. Kutuzovova

Dopravní řešení:

Uzavírka ul. Prokopa Velikého, délka uzavírky 180m

Navržená objízdna trasa:

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova

ul. Jeremenkova – ul. Halasova - ul. Výstavní

Etapa č. 10

Termín: 12.6.2023 – 25.6.2023

Výkres DDZ č. 12 – ul. Prokopa Velikého – uzavírka vozovky při pokládce nového živičného krytu, 2. úsek

Pokládka asfaltových vrstev v ulici Prokopa Velikého v úseku od křižovatky ul. Prokopa Velikého x ul. Kutuzovova po křižovatku ul. Prokopa Velikého x ul. Jeremenkova

Dopravní řešení:

Uzavírka ul. Prokopa Velikého, délka uzavírky 205m

Navržená objízdná trasa:

ul. Výstavní – ul. Ruská – ul. Mírová - ul. Jeremenkova

ul. Kutuzovova – ul. Halasova – ul. Jeremenkova

ul. Jeremenkova – ul. Halasova - ul. Výstavní

Stavba je realizována v režimu udržovacích prací – bez nutnosti vydání stavebního povolení.